

CONTROLE DE OBRAS EM ANDAMENTO

ORD.	Campus	Descrição da Obra	Contrato	Previsão de encerramento do Contrato	Alterações contratuais			Valor Total do contrato	Executado	Observação
					Aditivo	Reajuste	Realinhamento			
1	Samambaia	Centro de Formação Tecnológica	09/2020	11/10/2022	Sim	Não	Sim	2.091.776,03	42,70%	Atualizado em 09/05/2022
2	Taguatinga	Centro de Formação Tecnológica	12/2020	25/09/2022	Sim	Não	Sim	2.101.167,47	10,84%	Atualizado em 09/05/2022
3	Estrutural	Centro de Formação Tecnológica	16/2020	22/09/2022	Sim	Sim	Sim	2.541.710,60	58%	Atualizado em 09/05/2022
4	Planaltina	Centro de Formação Tecnológica	18/2020	07/09/2022	Sim	Sim	Não	2.071.402,32	43,35%	Atualizado em 09/05/2022
5	Recanto das Emas	Centro de Formação Tecnológica	02/2021	18/10/2022	Sim	sim	sim	2.417.320,75	52,69%	Atualizado em 09/05/2022
6	Riacho Fundo	Centro de Formação Tecnológica	58/2021	22/10/2022	Não	Não	Não	2.252.000,00	55,13%	Atualizado em 09/05/2022
7	São Sebastião	Centro de Formação Tecnológica	03/2022	31/12/2022	Não	Não	Não	2.264.264,46	23,60%	Atualizado em 09/05/2022
8	Gama	Centro de Formação Tecnológica	57/2021	21/12/2022	Não	Não	Não	2.230.000,00	7%	Atualizado em 09/05/2022
9	Brasília	Centro de Formação Tecnológica	47/2021	21/12/2022	Não	Não	Não	1.945.000,07	7,50%	Atualizado em 09/05/2022
10	Todos os Campus	Instalação de usinas fotovoltaicas	48/2021	17/08/2022	Não	Não	Não	1.321.640,00	83%	Atualizado em 09/05/2022
11	Ceilândia	Centro de Formação Tecnológica	46/2021	21/12/2022	Não	Não	Não	2.314.824,25	18%	Atualizado em 09/05/2022
12	Brasília	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impermeabilização para atendimento das necessidades do Campus Brasília.	56/2021	16/06/2022	Não	Não	Não	445.720,76	62,00%	Atualizado em 09/05/2022
13	Recanto das Emas	Construção da Biblioteca Central do Campus Recanto da Emas	33/2021	21/10/2022	Não	Não	Não	1.353.596,15	27,00%	Atualizado em 09/05/2022