

CONTROLE DE OBRAS EM ANDAMENTO -

Nº	UNID	OBRA	CONTRATO	STATUS	PRAZOS		VALOR	ADITIVO	% EXECUTADO	OBS
1	SAMAMBAIA	Adequação de acessibilidade	01/2017	concluída	Finalizada em:	26/12/2019	R\$ 842.114,70 R\$ 830.895,58	-R\$11.219,12	96,98%	atualizados em 21/08/2020
2	RIACHO FUNDO	Construção do Muro de divisa	27/2019	concluída	Finalizada em:	11/06/2020	R\$135.008,19	não	99,03%	atualizados em 21/08/2020
3	GAMA	Adequação de acessibilidade	02/2020	Em execução	execução	06/01/2020	R\$825.000,00	Prazo	69,91%	atualizados em 21/08/2020
4	TAGUATINGA	Adequação de acessibilidade	01/2020	Em execução	execução	20/11/2020	R\$ 935.745,00 R\$1.140.536,62	R\$204.791,62	37,74%	atualizados em 21/08/2020
5	TODOS OS CAMPI	Instalação de usinas foto voltaicas	23/2019	Em execução	execução	02/12/2020	R\$1.890.940,26	não	0%	atualizados em 21/08/2020
6	SAMAMBAIA	Construção de Centro de Formação Tecnológica	----	Em licitação	contratação	06/08/2020	----	----	----	atualizados em 21/08/2020
7	BRASÍLIA	Reforma da cobertura da Biblioteca e bloco sala de aula A e B	----	Em licitação	licitação	15/09/2020	----	----	----	atualizados em 21/08/2020
8	TAGUATINGA	Construção de Centro de Formação Tecnológica	----	Em licitação	Licitação	25/09/2020	----	----	----	atualizados em 21/08/2020
09	PLANALTINA	Construção de Centro de Formação Tecnológica	----	Em licitação	Licitação	25/09/2020	----	----	----	atualizados em 21/08/2020
10	ESTRUTURAL	Construção de Centro de Formação Tecnológica	----	Em planejamento	Licitação	10/10/2020	----	----	----	atualizados em 21/08/2020
11	RECANTO DAS EMAS	Construção de Centro de Formação Tecnológica	----	Em planejamento	Licitação	20/10/2020	----	----	----	atualizados em 21/08/2020
12	PLANALTINA	Ampliação residência estudantil	----	Em planejamento	Licitação	10/11/2020	----	----	----	atualizados em 21/08/2020